



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

SUSCRIPCIÓN PLAN DE CONTINGENCIA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
DIRECCION DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS



ENTIDAD: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

BPIN:2019854100006


NOMBRE PROYECTO: Ampliación del sistema eléctrico de media y baja tensión y del sistema de alumbrado público en la zona urbana y centros poblados del municipio de Tauramena

FECHA VISITA SSEC: 01/04/2022

No.	Oportunidad de mejora	Acción	Fecha inicio de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Responsable
1	Conforme a lo programado, el proyecto debería presentar un avance de ejecución del 76%, sin embargo, en visita se evidencia un incumplimiento en la programación, considerando que se ha ejecutado el 49,06% e identificando con ello una desviación del 30,06% en su ejecución. No obstante, de lo sustentado por la entidad en vista para mitigar el riesgo, se deben implementar acciones que permitan corregir la desviación en la programación.	Plan de contingencia de obra aprobado por la Interventoría, por medio del cual se normalizará la ejecución de obra mediante el aumento de los frentes de trabajo adecuados, necesarios y completos para desarrollar todas las actividades de obra pactadas a la fecha en el tiempo propuesto.	10/05/2022	18/05/2022	Entidad ejecutora: ENERCA S.A. ESP Lider supervisión e Interventoría
2	Conforme a lo programado, el proyecto debería presentar un avance de ejecución del 76%, sin embargo, en visita se evidencia un incumplimiento en la programación, considerando que se ha ejecutado el 49,06% e identificando con ello una desviación del 30,06% en su ejecución. No obstante, de lo sustentado por la entidad en vista para mitigar el riesgo, se deben implementar acciones que permitan corregir la desviación en la programación.	Entrega del Informe ejecutivo de Interventoría en donde se detalla el avance físico actual del proyecto, el cumplimiento del Plan de contingencia aprobado que logra la superación significativa de los retrasos de obra, al igual que la descripción de las situaciones y/o dificultades externas que se puedan presentar durante la ejecución y que impidan el normal desarrollo de las obras	10/05/2022	10/07/2022	Entidad ejecutora: ENERCA S.A. ESP Gerente de Distribución (supervisor de la Interventoría)



ing. ERICCA NEITA PINTO
Firma Representante Legal



LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Proyecto